

# तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, मुजफ्फरपुर

जिला का नाम:- पूर्वी चम्पारण

प्रखंड

क्र० सं०	प्रखंड का नाम	उपयुक्त	अनुपयुक्त	फाउंडेशन निर्माण की अद्यतन स्थिति	प्री-फैब्रीकेटेड मिल्क पार्लर निर्माण की स्थिति	होल-डे-मिल्क पार्लर प्रारंभ करने की तिथि	अभियुक्ति
1	कोटवा	उपयुक्त		Completed	Completed		
2	संग्रामपुर	उपयुक्त		Completed	Completed		
3	पहाडपुर	उपयुक्त		Completed	Completed		
4	हरसिद्धि	उपयुक्त		Completed	Completed		
5	अरेराज	उपयुक्त		Completed	Completed		
6	केसरिया	उपयुक्त		Completed	Completed		
7	मेहसी	उपयुक्त		Completed	Completed		
8	ढाका	उपयुक्त		Completed	Completed		
9	पकड़ीदयाल	उपयुक्त		Completed	Completed		
10	चकिया	उपयुक्त		Completed			ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्गत पत्र की मांग की गई है।
11	फेनहारा	उपयुक्त					आवंटित जगह प्रशासन द्वारा उपयोग हो गया है।
12	घोड़ासहन	उपयुक्त					ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्गत पत्र की मांग की गई है।
13	तुरकौलिया	उपयुक्त					अंचलाधिकारी स्तर पर लंबित है।
14	चिरैया-गंगा पीपर चिरैया-गोखुला चिरैया-खरतरी	उपयुक्त					निर्धारित स्थल से सटे हुए भूमि मालिक द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई है।
15	बनकटवा	उपयुक्त					
16	रक्सौल	उपयुक्त					
17	पताही	उपयुक्त		Completed	Completed		
18	रमगढ़वा ब्लॉक	उपयुक्त		Completed	Completed		
19	छौडादानों	उपयुक्त		Completed	Completed		
20	मोतिहारी सदर		अनुपयुक्त				
21	पिपराकोठी		अनुपयुक्त				
22	कल्याणपुर	उपयुक्त		Completed	Completed		
23	सुगौली ब्लॉक	उपयुक्त					प्रखंड परिसर के आगे
24	तेतरिया	उपयुक्त					
25	मधुबन	-----	-----	-----	-----		पहले से पार्लर बना है। नया नहीं मिला है।
26	अदापुर	उपयुक्त					अतिक्रमित।
27	बंजरिया		अनुपयुक्त				
	कुल 27 प्रखण्ड	23	03	14	11		

विवादित - 05 में समस्या, 1 बड़ा गडढ़ा जिसका समाधान प्रगति पर है।

सरकार एवं संबंधित विभाग से जगह प्राप्ति एवं बूथ बन जाने के बाद आवंटित किया जाएगा।

जिला का नाम:- प0 चम्पारण

प्रखंड

क्र0सं0	प्रखंड का नाम	उपयुक्त	अनुपयुक्त	फाउंडेशन निर्माण की अद्यतन स्थिति	प्री-फैब्रीकेटेड मिल्क पार्लर निर्माण की स्थिति	होल-डे-मिल्क पार्लर प्रारंभ करने की तिथि	अभियुक्ति
1	मैनाटाड	उपयुक्त		Completed	Completed	15.08.2023	
2	बगहा-1	उपयुक्त		Completed	Completed	15.08.2023	
3	मझौलिया	उपयुक्त		Completed	Completed	28.08.2023	
4	सिकटा	उपयुक्त		Completed	Completed	15.08.2023	
5	योगापट्टी	उपयुक्त		Completed	Completed	15.08.2023	
6	बैरिया	उपयुक्त					
7	गौनहा	उपयुक्त					
8	रामनगर	उपयुक्त					
9	मधुबनी	उपयुक्त					
10	नौतन	उपयुक्त					
11	बेतिया-01		अनुपयुक्त				
12	चनपटिया		अनुपयुक्त				
13	नरकटियागंज		अनुपयुक्त				
14	लौरिया	उपयुक्त		Completed	Completed		
15	ठकराहॉ		अनुपयुक्त				
16	बेतिया-02		अनुपयुक्त				
17	पिपराही		अनुपयुक्त				
18	बगहा-02	उपयुक्त					अतिक्रमण
19	भीतहॉ		अनुपयुक्त				
	कुल प्रखण्ड-18	12	07	06	06		

06 फाउंडेशन एवं 06 प्री-फैब्रीकेटेड कार्य प्रगति पर है।

सरकार एवं संबंधित विभाग से जगह प्राप्ति एवं बूथ बन जाने के बाद आवंटित किया जाएगा।

जिला का नाम – सीवान  
प्रखंड

क्र०सं 0	प्रखंड का नाम	उपयुक्त	अनुपयुक्त	फाउंडेशन निर्माण की अद्यतन स्थिति	प्री-फैब्रीके टेड मिल्क पार्लर निर्माण की स्थिति	होल-डे- मिल्क पार्लर प्रारंभ करने की तिथि	अभियुक्ति
1	आंदर	उपयुक्त					विवादित।
2	बरहरिया		अनुपयुक्त				
3	बसंतपुर	उपयुक्त		Completed			
4	भगवानपुर हाट	उपयुक्त		Completed			
5	दरौली	उपयुक्त					विवादित।
6	दूरौधा	उपयुक्त		Completed			
7	गोरिया कोठी	उपयुक्त		Completed			
8	गुठनी	उपयुक्त		Completed			
9	हसनपुरा		अनुपयुक्त				
10	हुसैनगंज	उपयुक्त					विवादित।
11	लकड़ीनवीगंज		अनुपयुक्त				
12	महराजगंज	उपयुक्त					विवादित।
13	मैरवा	उपयुक्त					विवादित।
14	नौतन	उपयुक्त					
15	पचरुखी	उपयुक्त					विवादित।
16	रघुनाथपुर		अनुपयुक्त				
17	सीसवन	उपयुक्त					गडड़ा
18	सीवान सदर		अनुपयुक्त				
19	जीरादेई	उपयुक्त					कार्य प्रगति पर है।
	कुल प्रखण्ड-19	14	05	05			

06 विवादस्पद स्थल जिसके लिए जिलाधिकारी महोदय को अनुरोध पत्र दिया गया है।  
03 जगह जीरादेई, सिसवन, नौतन प्रगति है।

सरकार एवं संबंधित विभाग से जगह प्राप्ति एवं बूथ बन जाने के बाद आवंटित किया जाएगा।

पर्यटन

क्र० सं०	दुरिज्म प्लेस का नाम	उपयुक्त	अनुपयुक्त	फाउंडेशन निर्माण की अद्यतन स्थिति	प्री-फैब्रीकेटेड मिल्क पार्लर निर्माण की स्थिति	होल-डे-मिल्क पार्लर प्रारंभ करने की तिथि	अभियुक्ति
1	होटल लिच्छवी विहार, मुजफ्फरपुर	उपयुक्त					
2	होटल जानकारी विहार, सीतामढ़ी	उपयुक्त					गडदा है।
3	यात्री निवास, पुनौराधाम, सीतामढ़ी	उपयुक्त					
4	यात्रिका अरराज, पूर्वी चंपारण	उपयुक्त					
5	होटल वाल्मिकी विहार, प० चंपारण	उपयुक्त					
6	अमवा मन, प० चंपारण	उपयुक्त		Completed	Completed		
	कुल-06	06	0	01	01		

अभियंत्रण/पॉलिटिकल कॉलेज

क्र० सं०	कॉलेज का नाम	उपयुक्त	अनुपयुक्त	फाउंडेशन निर्माण की अद्यतन स्थिति	प्री-फैब्रीकेटेड मिल्क पार्लर निर्माण की स्थिति	होल-डे-मिल्क पार्लर प्रारंभ करने की तिथि	अभियुक्ति
1	पॉलिटिकल कॉलेज पूर्वी चंपारण	उपयुक्त		Completed			
2	अभियंत्रण कॉलेज मुजफ्फरपुर	उपयुक्त					
3	अभियंत्रण कॉलेज सीतामढ़ी	उपयुक्त					गडदा है।
4	अभियंत्रण कॉलेज शिवहर	उपयुक्त		Completed			
5	अभियंत्रण कॉलेज, बेतिया		अनुपयुक्त				
6	अभियंत्रण कॉलेज, गोपालगंज	उपयुक्त					
7	अभियंत्रण कॉलेज, सिवान	उपयुक्त					
8	पॉलिटिकल कॉलेज सिवान	उपयुक्त					
	कुल-08	07	01	02			

सरकार एवं संबंधित विभाग से जगह प्राप्ति एवं बूथ बन जाने के बाद आवंटित किया जाएगा।

मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	उपयुक्त	अनुपयुक्त	फाउंडेशन निर्माण की अद्यतन स्थिति	प्री-फैब्रीके टेड मिल्क पार्लर निर्माण की स्थिति	होल-डे-मिल्क पार्लर प्रारंभ करने की तिथि	अभियुक्ति
1	अधीक्षक मद्यनिषेध, पूर्वी चम्पारण	उपयुक्त					
2	अधीक्षक मद्यनिषेध, प० चम्पारण		अनुपयुक्त				
3	निबंधन कार्यालय, शिकारपुर, प० चम्पारण		अनुपयुक्त				
4	निबंधन कार्यालय, कटरा, मुजफ्फरपुर	उपयुक्त					
5	निबंधन कार्यालय, परिवार, सीतामढ़ी	उपयुक्त					कार्य प्रगति पर है।
6	निबंधन कार्यालय, बेलसंड, सीतामढ़ी	उपयुक्त					कार्य प्रगति पर है।
7	निबंधन कार्यालय, भुतही, सीतामढ़ी	उपयुक्त		Completed			
8	निबंधन कार्यालय, पुपरी, सीतामढ़ी	उपयुक्त		Completed			
9	निबंधन कार्यालय, शिवहर	उपयुक्त		Completed			
10	निबंधन कार्यालय, गोपालगंज	उपयुक्त					
11	निबंधन कार्यालय, मीरगंज, गोपालगंज	उपयुक्त					
	कुल -11	09	2	03			

APHC/PHC/CHC/REFRAL/MEDICAL COLLEGE

क्र० सं०	नाम	उपयुक्त	अनुपयुक्त	फाउंडेशन निर्माण की अद्यतन स्थिति	प्री-फैब्रीकेटेड मिल्क पार्लर निर्माण की स्थिति	होल-डे-मिल्क पार्लर प्रारंभ करने की तिथि	अभियुक्ति
1	सुगौली PHC, पूर्वी चम्पारण	उपयुक्त		Completed	Completed		
2	केसरिया CHC, पूर्वी चम्पारण	उपयुक्त		Completed			कार्य प्रगति पर है।
3	तुरकौलिया PHC, पूर्वी चम्पारण	उपयुक्त		Completed			कार्य प्रगति पर है।
4	Sub Div. Hospital, अरेराज पूर्वी चम्पारण	उपयुक्त		Completed			कार्य प्रगति पर है।
	कुल -04	04	0	04	01		

सरकार एवं संबंधित विभाग से जगह प्राप्ति एवं बूथ बन जाने के बाद आवंटित किया जाएगा।